

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов

Выдан: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Сальский индустриальный техникум»

В отношении объекта социальной сферы расположенного по адресу: г.Сальск, ул. Ленина, 27, по которому проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. Общие положения

1.1. Теплоснабжающая организация:

- а) наименование филиал ОАО «Донэнерго» Тепловые сети Сальского района
- б) адрес г.Сальск, пер. Морской, 4
- в) руководитель Караваев Максим Геннадьевич
- г) телефон 8(86372) 5-78-79

1.2. Потребитель:

- а) наименование Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Сальский индустриальный техникум»
- б) адрес г. Сальск, ул. Ленина, 27
- в) руководитель Овчаров Павел Михайлович
- г) телефон 8(86372) 5-05-71

1.3. Эксплуатирующая организация:

- а) наименование Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Сальский индустриальный техникум»
- б) адрес г. Сальск, ул. Ленина, 27
- в) руководитель Овчаров Павел Михайлович
- г) телефон 8(86372) 5-05-71

1.4. Объект, снабжаемый теплом:

- а) наименование Здание техникума
- б) адрес г. Сальск, ул. Ленина, 27
- в) руководитель Овчаров Павел Михайлович
- г) телефон 8(86372) 5-05-71

1.5. Договорные условия:

- а) договор на энергоснабжение от «28» Января 2016 г. № 29
- б) тепловая энергия в виде Теплоносителя
- в) годовое потребление тепла 243, 6 гкал/год
- г) максимальная тепловая нагрузка 0,174722 гкал/час
отопление 0,174722 гкал/час

2. Проведение подготовительных работ и испытаний

2.1. Промывка системы теплопотребления проведена «18» июня 2016г.


Промывка проведена трёхкратным объёмом воды

Члены комиссии:

представитель теплоснабжающей
организации, инженер тепловой инспекции

Петченко Р.А. 


представитель организации потребителя,
зам.директора по обеспечению безопасности

Ищенко В.И. 

2.2. Ревизия и регулировка оборудования теплового пункта проведена «18» июня 2016г.

Члены комиссии:

представитель теплоснабжающей
организации, инженер тепловой инспекции

Петченко Р.А. 

представитель организации потребителя,
зам. директора по обеспечению безопасности

Ищенко В.И. 

2.3. Гидравлическая опрессовка системы теплоснабжения проведена:

а) тепловых сетей от границы балансовой принадлежности до входных задвижек на ЦТП, ИТП давлением $P_{проб} = 4.5 \text{ кгс/кв. см.}$ в течение 10 минут «18» июня 2016г.

Члены комиссии:

представитель теплоснабжающей
организации, инженер тепловой инспекции

Петченко Р.А. 

представитель организации потребителя,
зам. директора по обеспечению безопасности

Ищенко В.И. 

б) оборудования тепловых пунктов (ЦТП, ИТП) давлением $P_{проб} = 4,5 \text{ кгс/кв.см.}$ в течение 10 минут падение давления на $P = 0 \text{ атм.}$ «18» июня 2016 г.

в) системы отопления давлением $P_{проб} 4,5 \text{ кгс/кв.см.}$ в течение 10 минут, падением $P = 0 \text{ атм}$ «18» июня 2016 г.

2.4. Установка ограничит. устройств проведена «18» 2016 г.
Соответствие ограничительных устройств договорным проверено,

а) тепловой пункт № ____ место установки ____ диаметр, пломба (дата ____ № ____

Члены комиссии:

представитель теплоснабжающей
организации, инженер тепловой инспекции

Петченко Р.А.

представитель организации потребителя,
зам. директора по обеспечению безопасности

Ищенко В.И. 

2.5. Герметизация прохода через фундаменты выполнена «__» не читается 2016г.

2.6. Контрольно измерительные приборы (КИП и УУТЭ и Т)

ЭСХД-Т № 20059, ПРЭ № 31535, 31536, КТПР № 4972/4972А

проверены и исправны (акт повторного допуска УУТЭ и Т) дата _____ № _____

Члены комиссии:

представитель теплоснабжающей

организации, инженер тепловой инспекции

Петченко Р.А. _____

представитель организации потребителя,

зам. директора по обеспечению безопасности

Ищенко В.И. _____

Ответственный должностное лицо теплоснабжающей организации, _____



3. Допуск к работе в отопительный период

3.1. Объект подготовлен к эксплуатации в отопительный период в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными ПРИКАЗОМ Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103

3.2. Обслуживающий персонал обучен и аттестован «18» марта 2016 г. № 29-16-03/32-Т-2

3.3. Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей назначен Ищенко Василий Ильич приказ № 7 от 25 января 2016 года.

3.4. Объект ГБПОУ РО «СИТ» **ДОПУСКАЕТСЯ** к работе в отопительный период 2016/2017г.

Председатель комиссии

П.М. Овчаров

